

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 1218311  
(КПКВК (МБ)) Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1218311  
(КПКВК (МБ)) Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1218311  
(КПКВК (МБ)) 0511 — Охорона та раціональне використання природних ресурсів  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Поліпшення санітарної та екологічної ситуації територій регіону, запобігання забруднення ґрунту, підземних та поверхневих вод, досягнення оптимальної роботи очисних споруд, запобігання забруднення басейну р. Сєверський Донець.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| N з/п   | Показники                | План з урахуванням змін |                  |            | Виконано       |                  |           | Відхилення     |                  |            |
|---|--------------------------|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
|   |                          | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |
| 1.  | Видатки (надані кредити) | -                       | 122638,708       | 122638,708 | -              | 98170,138        | 98170,138 | -              | -24468,570       | -24468,570 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: |                          |                         |                  |            |                |                  |           |                |                  |            |

| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових  |                        |   |   |   |
|--|------------------------|---|---|---|
| Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових обумовлені подовженням строку проведення робіт, економією при проведенні тендерних процедур   |                        |   |   |   |
| 3.   | Залишок на кінець року | x | - | - |
|  | в т. ч.                |   |   |   |
| 3.1  | власних надходжень     | x |   |   |
| 3.2  | інших надходжень       | x |   |   |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року |                        |   |   |   |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

| N з/п  | Показники               | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |          | Виконано       |                  |          | Відхилення     |                  |           |
|--|-------------------------|--|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|
|  |                         | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     |
| <b>Забезпечення розроблення проектів</b>   |                         |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |           |
| 1.   | затрат                  |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |           |
|  | Обсяг видатків          | -  | 2101,343         | 2101,343 | -              | 1474,201         | 1474,201 | -              | -627,142         | - 627,142 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:   |                         |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |           |
| Більша частина проектів завершено з економією коштів в результаті проведення спрощених/допорогових закупівель, один проект перенесено на 2021 рік. |                         |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |           |
| 2.   | продукту                |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |           |
|  | Кількість проектів, які | -  | 7                | 7        | -              | 7                | 7        | -              | 0                | 0         |

|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| планується<br>виготовити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Більша частина проектів завершено з економією коштів в результаті проведення спрощених/допорогових закупівель, один проект перенесено на 2021 рік.

|    |  |   |         |         |   |         |         |   |         |         |
|----|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|
| 3. | ефективності                                       |   |         |         |   |         |         |   |         |         |
|    | Середні<br>витрати на<br>виготовлення 1<br>проекту | - | 300,192 | 300,192 | - | 210,600 | 210,600 | - | -89,592 | -89,592 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Більша частина проектів завершено з економією коштів в результаті проведення спрощених/допорогових закупівель, один проект перенесено на 2021 рік.

|    |                                  |   |     |     |   |       |       |   |        |        |
|----|----------------------------------|---|-----|-----|---|-------|-------|---|--------|--------|
| 4. | якості                           |   |     |     |   |       |       |   |        |        |
|    | Рівень<br>готовності<br>проектів | - | 100 | 100 | - | 70,16 | 70,16 | - | -29,84 | -29,84 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Більша частина проектів завершено з економією коштів в результаті проведення спрощених/допорогових закупівель, один проект перенесено на 2021 рік.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Відповідно до паспорту бюджетної програми ця частина бюджетної програми виконана майже в повному обсязі. 6 проектів завершено, з економією коштів в результаті проведення спрощених/ допорогових закупівель, 1 проект перенесено на 2021 рік.

#### Забезпечення будівництва об'єктів

|    |  |   |           |           |   |           |           |   |            |             |
|----|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|------------|-------------|
| 1. | затрат                                       |   |           |           |   |           |           |   |            |             |
|    | Обсяг видатків<br>на будівництво<br>об'єктів | - | 58187,058 | 58187,058 | - | 46869,153 | 46869,153 | - | -11317,905 | - 11317,905 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Склалася економія в результаті проведення тендерних процедур, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. Частину робіт перенесено на 2021 рік.

|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | продукту   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | <i>Кількість об'єктів, які плануються побудувати</i> | - | 9 | 9 | - | 9 | 9 | - | 0 | 0 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні.

|    |  |   |          |          |   |          |          |   |           |           |
|----|--|---|----------|----------|---|----------|----------|---|-----------|-----------|
| 3. | ефективності   |   |          |          |   |          |          |   |           |           |
|    | <i>Середні витрати на будівництво одного об'єкту</i> | - | 6465,229 | 6465,229 | - | 5207,684 | 5207,684 | - | -1257,545 | -1257,545 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

З технічних причин подовжено термін дії договору.

|    |   |   |     |     |   |       |       |   |        |        |
|----|---|---|-----|-----|---|-------|-------|---|--------|--------|
| 4. | якості  |   |     |     |   |       |       |   |        |        |
|    | <i>Рівень готовності об'єктів будівництва</i> | - | 100 | 100 | - | 80,55 | 80,55 | - | -19,45 | -19,45 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

З технічних причин подовжено термін дії договору.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Відповідно до паспорта бюджетної програми виконання частини бюджетної програми здійснено не в повному обсязі. У зв'язку з коригуванням проекту будівництва, виконання робіт подовжено на 2021 рік. Економія склалася в результаті тендерних процедур, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали.

**Забезпечення реконструкції об'єктів**

|    |   |   |           |           |   |           |           |   |            |             |
|----|---|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|------------|-------------|
| 1. | затрат  |   |           |           |   |           |           |   |            |             |
|    | <i>Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів</i> | - | 62000,307 | 62000,307 | - | 49657,784 | 49657,784 | - | -12342,524 | - 12342,524 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Склалася економія в результаті проведення тендерних процедур, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. З технічних причин частина робіт перенесено на 2021 рік.

|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | продукту   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | <i>Кількість об'єктів, які плануються реконструювати</i> | - | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | 0 | 0 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

|    |  |   |          |          |   |          |          |   |           |           |
|----|--|---|----------|----------|---|----------|----------|---|-----------|-----------|
| 3. | ефективності   |   |          |          |   |          |          |   |           |           |
|    | <i>Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту</i> | - | 8857,187 | 8857,187 | - | 7093,969 | 7093,969 | - | -1763,218 | -1763,218 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Склалася економія в результаті проведення тендерних процедур, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. З технічних причин частина робіт перенесено на 2021 рік.

|    |                          |   |     |     |   |       |       |   |        |        |
|----|--------------------------|---|-----|-----|---|-------|-------|---|--------|--------|
| 4. | якості                   |   |     |     |   |       |       |   |        |        |
|    | <i>Рівень готовності</i> | - | 100 | 100 | - | 80,09 | 80,09 | - | -19,91 | -19,91 |

|   |  |   |         |         |   |         |         |   |          |           |
|---|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|----------|-----------|
|   | <i>об'єктів<br/>реконструкції</i>                |   |         |         |   |         |         |   |          |           |
| <p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</p> <p>Склалася економія в результаті проведення тендерних процедур, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали. З технічних причин частина робіт перенесено на 2021 рік.</p> <p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</p> <p>Згідно паспорта бюджетної програми частина бюджетної програми виконано не в повному обсязі. Склалася економія в результаті проведення тендерних процедур, коригування обсягів робіт та витратами на деякі матеріали. Частина робіт перенесено на 2021 рік.</p> |  |   |         |         |   |         |         |   |          |           |
| <b>Забезпечення організації оцінки впливу на довкілля</b>   |  |   |         |         |   |         |         |   |          |           |
| 1.  | затрат   |   |         |         |   |         |         |   |          |           |
|   | <i>Обсяг видатків</i>                            | - | 350,000 | 350,000 | - | 169,000 | 169,000 | - | -181,000 | - 181,000 |
| <p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</p> <p>Виконання перенесено на 2021 рік у зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних.</p>   |  |   |         |         |   |         |         |   |          |           |
| 2.  | продукту   |   |         |         |   |         |         |   |          |           |
|   | <i>Кількість заходів, що планується провести</i> | - | 1       | 1       | - | 1       | 1       | - | 0        | 0         |
| <p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</p> <p>Виконання перенесено на 2021 рік у зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних.</p>   |  |   |         |         |   |         |         |   |          |           |
| 3.  | ефективності                                     |   |         |         |   |         |         |   |          |           |
|   | <i>Середні витрати на проведення 1 заходу</i>    | - | 350,000 | 350,000 | - | 169,000 | 169,000 | - | -181,000 | -181,000  |

| Виконання перенесено на 2021 рік у зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних   |   |   |     |     |   |       |       |   |        |        |
|---|---|---|-----|-----|---|-------|-------|---|--------|--------|
| 4.  | якості  |   |     |     |   |       |       |   |        |        |
|   | Відсоток проведених заходів від загальної кількості | - | 100 | 100 | - | 48,29 | 48,29 | - | -51,71 | -51,71 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:  |   |   |     |     |   |       |       |   |        |        |
| Виконання перенесено на 2021 рік у зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних   |   |   |     |     |   |       |       |   |        |        |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників            |   |   |     |     |   |       |       |   |        |        |
| Згідно паспорта бюджетної програми частина бюджетної програми не виконано. Виконання заходів перенесено на 2021 рік у зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних. |   |   |     |     |   |       |       |   |        |        |

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| N з/п | Показники                | Попередній рік |                  |           | Звітний рік    |                  |           | Відхилення виконання (у відсотках) |                  |        |
|-------|--------------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------|--------|
|       |                          | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                     | спеціальний фонд | разом  |
|       | Видатки (надані кредити) |                | 31813,747        | 31813,747 |                | 98170,138        | 98170,138 |                                    | 208,58           | 208,58 |

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року .

Збільшення обсягів проведених видатків обумовлено підвищенням ефективності виконання завдань та завершенням робіт, що з технічних причин було перенесено.

|  |                                   |          |          |  |          |          |  |        |        |
|--|-----------------------------------|----------|----------|--|----------|----------|--|--------|--------|
|  | в т. ч.                           |          |          |  |          |          |  |        |        |
|  | Забезпечення розроблення проектів | 9901,190 | 9901,190 |  | 1474,201 | 1474,201 |  | -85,11 | -85,11 |

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Зменшення обсягів проведених видатків обумовлено розробкою проектів, термін виконання яких перенесено з попереднього року.

|    |   |          |          |  |          |          |  |        |        |
|----|---|----------|----------|--|----------|----------|--|--------|--------|
| 1. | затрат  |          |          |  |          |          |  |        |        |
|    | Обсяг видатків                                | 9901,190 | 9901,190 |  | 1474,201 | 1474,201 |  | -85,11 | -85,11 |
| 2. | продукту                                      |          |          |  |          |          |  |        |        |
|    | Кількість проектів, які плануються виготовити | 21       | 21       |  | 7        | 7        |  | -66,67 | -66,67 |
| 3. | ефективності                                  |          |          |  |          |          |  |        |        |
|    | Середні витрати на виготовлення 1 проекту     | 471,485  | 471,485  |  | 210,600  | 210,600  |  | -55,33 | -55,33 |
| 4. | якості  |          |          |  |          |          |  |        |        |
|    | Рівень готовності проектів                    | 88,03    | 88,03    |  | 70,16    | 70,16    |  | -20,30 | -20,30 |

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів



Динаміка результативних показників в порівнянні з минулим періодом є негативною. Це обумовлено виконанням в звітному році будівельних робіт, термін виконання яких подовжено з попереднього року.

|                                   |  |          |          |  |           |           |  |      |      |
|-----------------------------------|--|----------|----------|--|-----------|-----------|--|------|------|
| Забезпечення будівництва об'єктів |  | 3910,910 | 3910,910 |  | 46869,153 | 46869,153 |  | 1098 | 1098 |
|-----------------------------------|--|----------|----------|--|-----------|-----------|--|------|------|

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Збільшення обсягів проведених витрат обумовлено завершенням робіт, що з технічних причин було перенесено. Змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося

|    |   |  |          |          |  |           |           |  |       |       |
|----|---|--|----------|----------|--|-----------|-----------|--|-------|-------|
| 1. | затрат  |  |          |          |  |           |           |  |       |       |
|    | Обсяг витрат на будівництво об'єктів          |  | 3910,910 | 3910,910 |  | 46869,153 | 46869,153 |  | 1098  | 1098  |
| 2. | продукту                                      |  |          |          |  |           |           |  |       |       |
|    | Кількість об'єктів, які планується побудувати |  | 1        | 1        |  | 9         | 9         |  | 800   | 800   |
| 3. | ефективності                                  |  |          |          |  |           |           |  |       |       |
|    | Середні витрати на будівництво 1 об'єкту      |  | 3910,910 | 3910,910 |  | 5207,684  | 5207,684  |  | 33,16 | 33,16 |
| 4. | якості  |  |          |          |  |           |           |  |       |       |
|    | Рівень готовності об'єктів будівництва        |  | 6,23     | 6,23     |  | 80,55     | 80,55     |  | 1194  | 1194  |

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Динаміка результативних показників якості в порівнянні з минулим періодом є позитивною. Більшість проектів, виконання яких було перенесено на 2020 рік з технічних причин було завершено та, завдяки вдалому плануванню та своєчасному фінансуванню, виконано з максимальною ефективністю заплановані на поточний рік.

|                                     |  |           |           |  |           |           |  |        |        |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|--------|--------|
| Забезпечення реконструкції об'єктів |  | 18001,646 | 18001,646 |  | 49657,784 | 49657,784 |  | 175,85 | 175,85 |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|--------|--------|

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Збільшення обсягів проведених видатків обумовлено завершенням робіт, що з технічних причин було перенесено. Змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося.

|    |   |  |           |           |  |           |           |  |        |        |
|----|---|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|--------|--------|
| 1. | затрат  |  |           |           |  |           |           |  |        |        |
|    | Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів          |  | 18001,646 | 18001,646 |  | 49657,784 | 49657,784 |  | 175,85 | 175,85 |
| 2. | продукту  |  |           |           |  |           |           |  |        |        |
|    | Кількість об'єктів, які плануються реконструювати |  | 7         | 7         |  | 7         | 7         |  | 0      | 0      |
| 3. | ефективності                                      |  |           |           |  |           |           |  |        |        |
|    | Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту        |  | 2571,663  | 2571,663  |  | 7093,969  | 7093,969  |  | 175,85 | 175,85 |
| 4. | якості  |  |           |           |  |           |           |  |        |        |
|    | Рівень готовності                                 |  | 40,93     | 40,93     |  | 80,09     | 80,09     |  | 95,68  | 95,68  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| об'єктів<br>реконструкції  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p> <p>Динаміка результативних показників в порівнянні з минулим періодом є позитивною. За видатками склалася економія в результаті проведення тендерних процедур та витрат на матеріали. Завдяки вдалому плануванню та своєчасному фінансуванню виконано роботи перенесені з технічних причин та роботи, заплановані у поточному періоді. Частина робіт перенесено на 2021 рік у зв'язку з коригуванням обсягів робіт.</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код  | Показники  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                                |
| 1.   | <b>Надходження всього:</b>   | x   |   |                            |            | x               | x  |
|  | Бюджет розвитку за джерелами   | x   |   |                            |            | x               | x  |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | x   |   |                            |            | x               | x  |
|  | Запозичення до бюджету   | x   |   |                            |            | x               | x  |
|  | Інші джерела   | x   |   |                            |            | x               | x  |
| <p>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</p> |  |   |   |                            |            |                 |  |

|   |  |   |  |  |  |   |   |
|---|--|---|--|--|--|---|---|
| 2.  | Видатки бюджету розвитку всього:                 | x |  |  |  | x | x |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>  |  |   |  |  |  |   |   |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>   |  |   |  |  |  |   |   |
| 2.1   | Всього за інвестиційними проектами               |   |  |  |  |   |   |
|   | <i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>         |   |  |  |  |   |   |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i> |  |   |  |  |  |   |   |
|   | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1            |   |  |  |  |   |   |
|   | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2            |   |  |  |  |   |   |
|   | ...  |   |  |  |  |   |   |
|   | <i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>         |   |  |  |  |   |   |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i> |  |   |  |  |  |   |   |
|   | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1            |   |  |  |  |   |   |
|   | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2            |   |  |  |  |   |   |
|   | ...  |   |  |  |  |   |   |
| 2.2   | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | x |  |  |  | x | x |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми  
Бюджетна програма орієнтована на поліпшення екологічної обстановки в області. Каналізаційні мережі та очисні споруди експлуатуються більш 30 років, фізично та морально зношені, що робить їх використання небезпечним для людини та навколишнього природного середовища. Ремонт та реконструкція екологічно небезпечних об'єктів задовольняє вимоги до безпечного життя населення

ефективності бюджетної програми  
Бюджетні кошти використані не в повному обсязі з декількох причин: 1. Склалася певна економія коштів у результаті проведення тендерних процедур. 2. Частина робіт з реконструкції об'єктів перенесено на 2021 рік у зв'язку з коригуванням проекту та зміною класу наслідків. 3. У зв'язку з коригуванням проекту будівництва, виконання робіт подовжено на 2021 рік.

корисності бюджетної програми  
В наслідок провадження програми по розробці проектів, реставрації та будівництва об'єктів запланованих у бюджетній програмі веде к поліпшенню санітарної та екологічної ситуації територій регіону.

довгострокових наслідків бюджетної програми  
Наслідками бюджетної програми є поліпшення загальної екологічної обстановки області, поступове зниження шкідливого впливу забруднень на здоров'я людини та навколишнього природного середовища, недопущення екологічної катастрофи.

Начальник відділу — головний бухгалтер

  
(підпис)

М.М.ГАРКАВА